

المدعية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات بأنواعها وصيانة المباني وغيرها من الأنشطة وفقاً لرخصتها التجارية المرفقة. مسند رقم ١] المدعي عليها تعمل في مجال المقاولات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من الأنشطة على النحو الثابت برخصتها التجارية. مسند رقم ٢] تعاقدت المدعية بصفتها مقاول رئيسى مع المدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال إلكتروميكانيكية وذلك في المشروعين الآتي بيانهما المشروع الأول رقم ٢٦٠٩ - بناية السيد صقر ناصر الرئيسي ، المشروع الثاني مبني تجاري لورثة إسماعيل الملا - مدينة محمد بن زايد أبوظبي). الأمر الذي أضر بالمدعية ضرراً بالغاً بسبب انسحاب المدعي عليها ورفضها استكمال الأعمال في وقت حرج من عمر المشروع مما أدى إلى عدم قدرة المدعية على تسليم المشاريع لملوكها في الوقت المحدد لذلك فضلاً عن تكبدها تكاليف إضافية تفوق ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها لاستكمال الأعمال التي امتنعت عن تنفيذها الأخيرة بالإضافة إلى تعريض المدعية لغرامات التأخير من جانب ملاك هذه المشاريع وهو ما سبب توضيحه على النحو التالي : - المشروع الأول رقم ٢٦٠٩ - إنشاء وإنجاز وصيانة بناية السيد صقر ناصر الرئيسي المقام على قطعة الأرض رقم ٣٩ - C مدينة الرياض - أبوظبي : - تضمن الإتفاق المشار إليه قيام المدعية بشراء الأدوات الصحية والخالطات والتجهيزات الصحية ، وشراء المبردات ووحدات مناولة الهواء النقي وغيرها من مواد التدفئة والتهوية ، وشراء تركيبات الإضاءة وفقاً للثابت بخطاب القبول والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ١,٥٧٧ درهم وفقاً لعرض أسعار الموردين المذكورة بخطاب القبول وعلى أن يتم خصم هذا المبلغ من قيمة العقد وعلى أن تتحمل المدعي عليها أية تكاليف إضافية حال زالت قيمة هذه المواد عن هذا المبلغ . بالإضافة إلى التزام المدعي عليها بتقديم كافة شهادات الموافقة من الجهات المختصة ذكر منها على سبيل المثال إدارة الدفاع المدني وشركة أبوظبي للتوزيع ثم إجراء الاختبارات اللازمة والتشغيل والتدريب وتقديم الضمانات على الأعمال المنفذة بالإضافة إلى باقي الأعمال المتفق عليها. كما تضمن خطاب القبول أنه في حال التأخير في الجدول الزمني المتفق عليه بسبب قصور المدعي عليها سيتم خصم تعويضات مقطوعة بمبلغ وقدره ٤,٥٠ لطأً مراجعة المستند رقم ١ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣] شرعت المدعي عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بتاريخ توقيعها خطاب القبول الحاصل في تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ ، ثم لاحظت المدعية نقص الأيدي العاملة للمدعي عليها في موقع العمل وقصور في التنفيذ وضعف الإنفاذية في الأعمال موضوع الاتفاقية للأعمال إلكتروميكانيكية) وتأخرها في إعطاء الأذونات لتنفيذ الأعمال اللاحقة على أعمالها وأيضاً تأخرها في تقديم المخططات التنفيذية لاعتمادات الجهات الرسمية والتأخير في تقديم مخططات الأسفاق المستعارة مما أدى إلى تأخر تسليم المدعية المشروع للملك في الموعود المحدد بسبب عدم إنجاز المدعي عليها الأعمال المسندة إليها في موقع المشروع وتأخرها في العمل المكتبي الهندسي الفني ونوضحها فيما يلى : - أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل الفني ذكر منها : أ- التأخير في تقديم سجلات اعتماد المواد والبرنامج الزمني وجداول تحليل الأسعار. ب- التأخير في تقديم المخططات المطلوب اعتمادها من الجهات الرسمية. ت التأخير في تقديم مخططات الخدمات في الأسفاق المستعارة. ج- التأخير في تقديم دراسة تكلفة المبردات بعد طلب الملك تعديل في نظام المبردات الخاصة بنظام التكييف وأعمال الكهرباء الخاصة بها. أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل في موقع العمل : - أ. نقص في الأيدي العاملة اللازمة في الموقع مما ترتب عليه البطيء في تنفيذ الأعمال وسبق مخاطبة المدعي عليها مراراً وتكراراً بشأن ذلك. ب- عدم التنسيق بين الأعمال المختلفة مما أدى إلى فك وإعادة تنفيذ بعض الأعمال مثل فك وإعادة تركيب بعض ماكينات التكييف بسبب عدم التنسيق بين الأعمال المتفقة بناء على تعليمات استشاري المشروع بعد أن رفض استلام الأعمال وبعد انسحاب المدعي عليها اضطرت المدعية إلى تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المطلوبة. ت عدم وجود مهندس أو مشرف عمال بشكل دائم أو حتى عند الضرورة من جانب المدعي عليها لمتابعة سير العمل. ث التأخير في توريد وتركيب المواد الازمة للعمل. ج ضعف أداء مقاول أعمال التيار المنخفض الذي قامت المدعى عليها بتعيينه وكثرة أخطاءه بموقع العمل وبخاصة أخطاءه في المخططات التنفيذية لأعمال الاتصالات والتي تم تقديمها لاعتماد من الجهات الرسمية وتم رفضها أربع مرات مما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال الخاصة بها وما تبعها من أعمال لاحقة عليها. ح. التأخير في إنجاز الأعمال المدنية بالمشروع نتيجة عدم انهاء المدعي عليها الأعمال إلكتروميكانيكية وعدم القدرة على استكمال الأعمال المدنية اللاحقة عليها بسبب عدم منح المدعي عليها الإنذن. - أقرت المدعي عليها بوجود أعمال مدنية متأخرة بسبب تأخيرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها. ٣) وترتباً على هذا التأخير قامت المدعية بإرسال العديد من الرسائل والمخاطبات للمدعي عليها لحثها على زيادة الأيدي العاملة وسرعة إنجاز الأعمال المسندة إليها وتحمليها مسؤولية التأخير عن تسليم المشروع وهو ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السادسة وما بعدها بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق

كمستند رقم (٢) والمدعم بالمستندات الثبوتية. ٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ تم عقد اجتماع بين طرفين التداعي وتم الاتفاق على إنجاز المدعى عليها الأعمال بحد أقصى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ وفي اليوم التالي أرسلت المدعى خطاب للمدعى عليها لتحديد الأعمال المدنية المطلوب تنفيذها لتتمكن المدعى عليها من تنفيذ الأعمال المسندة إليها وبتاريخ ٢٠٢٠/١١٣ قامت المدعى عليها بالرد على المدعى وأبدت استعدادها على إنهاء أعمالها في الموعد المتفق عليه وحددت مواعيد إنهاء الأعمال المدنية وتاريخ توريد بعض المواد من جانب المدعى وطلبت من المدعى بموجب رسالتها المذكورة سداد مبلغ وقدره ٥٥٥،٥ استجابت المدعى لطلب المدعى عليها وقامت بسداد مبلغ وقدره ٥٥٠،٠٠ درهم نيابة عنها وبناء على طلبها وبالرغم من ذلك لم تنجز المدعى عليها الأعمال المسندة إليها بل بدأت في ابتزاز المدعى وذلك بطلب مبالغ مالية كبيرة لم يتم الاتفاق عليها ودون تقديم أية مبررات أو أسباب تثبت استحقاقها لهذه المبالغ وفق ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السابعة وما بعدها من تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (٢) والمدعم بالراسلات المتبادلة بين طرفين النزاع. ٨وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٧ خاطب استشاري المشروع المدعى بسبب توقف الأعمال الإلكترونية التي يتم تنفيذها من جانب المدعى عليها وطلب منها تواجد مقاولين الباطن و المباشرة العمل خلال مدة ثلاثة أيام وعليه قامت المدعى بإرسال إنذار عدلي للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣ وابلاغها بإخلالها بشروط التعاقد وأنها ستقوم بتكليف مقاول آخر على نفقتها لاستكمال الأعمال بذات الشروط الفنية والمواصفات الواردة بخطابي عرض السعر وخطاب القبول. ٩) ونتيجة لإخلالات المدعى عليها اضطرت المدعى اللجوء إلى التعاقد مع مقاول جديداً لاستكمال الأعمال التي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذها والذي قام بدوره إلى إعادة تقديم واعتماد المخططات الصادرة من الجهات المختصة مثل شركة أبوظبي للتوزيع لإصدارها باسمه بدلاً من اسم المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال ٤٣٩، تفصيلاً في ١٥، ٧٤٦/٠١٥، المبالغ المسددة للمدعى عليها مباشرة : ٦٠،٢ درهم. قيمة مواد ومعدات مسدة من المدعى وفقاً لخطاب القبول: ١، ٤٥ درهم وذلك وفقاً للإتي قيمة المواد والتجهيزات التي تم شرائها : ٧٨٧، ٧٦٧، عقود مقاولي من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها : ٨٦٢، لطفاً مراجعة المستندات أرقام ٣٦-٣٥ بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم [٣] ٥٠١٥ درهم قيمة المواد وتكلفة التعاقد مع مقاولين من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها ٥، ٣٩٦، ٠٧٩، ٧٢١ درهم = ٠٧٩، وحيث أن إجمالي قيمة التعاقد مبلغ ٤، ٥٠٠ درهم ١٥) ومن ثم تكون مستحقات المدعى لدى المدعى عليها كما يلى: - قيمة العقد المحرر بين الطرفين = ٤، الفعلية النهائية للأعمال = ٥، ٠٧٩، ٢٠ درهم. م بيان المبالغ قيمة المبالغ ٧٢١، ٢٠ درهم. ٢ خصم فرق قيمة المبردات بناء على طلب مالك المشروع درهم حيث تم طلب استبدال المبردات بمبردات ذات استطاعة ٣ خصم قيمة اعمال الصيانة المتوجبة على المدعى عليها بنسبة ٥٪ من إجمالي قيمة الأعمال ٢٢٣، ٧٥٠ درهم ٤ خصم أعباء إدارية وأعمال هندسية نيابة عن المدعى عليها بنسبة ٥٪ من الأعمال المتبقية. ١٢٧، ٩٤٤، ٨١ درهم ٥ التعويض عن التأخير وفقاً لخطاب القبول ٤٦٧، ٠٥٠ درهم ١٠٠ درهم بإجمالي مبلغ وقدره ١٠١، ٢ درهم ١٦) وعليه يكون المستحق للمدعى بذمة المدعى عليها عن هذا المشروع مبلغ وقدره ٢، ٣٨٨، ٨٦١/١ درهم وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ونتشرف بتقديم تقرير خبرة استشارية مرفق به كافة المستندات الثبوتية التي تؤكد كافة أقوال المدعى والمدعى بالمستندات الثبوتية. مستند رقم [٢] ٢٥٠، - وافقت المدعى عليها على شروط خطاب القبول دون قيد أو شرط ومهرت خطاب القبول بخاتمتها وتوقيع ممثلها . وبالرغم من ذلك أخلت المدعى عليها بالالتزاماتها التعاقدية في تنفيذ الأعمال المسندة إليها من الناحية الزمنية والعملية وهو ما حدا بالمدعى إرسال العديد من المخاطبات والراسلات للمدعى عليها لحثها على سرعة تنفيذ الأعمال لتتمكن من تسليم المشروع إلا أن الأخيرة ضربت بكلفة راسلات المدعى عرض الحائط وفيما يلى نوضح جزء من إخلالات المدعى عليها بموقع العمل : - أ. التأخر في تقديم المستندات المطلوب تقديمها للجهات المختصة مثل تحليل المخاطر وطريقة العمل بها رغم إرسال المدعى العديد من الراسلات للمدعى عليها. ت. ج. تسببت المدعى عليها في تلف جزء من الاسقف وتلف جزء كبير منها بسبب عدم كفاءة عمال المدعى عليها وهو ما تم إبلاغ المدعى مما أدى إلى إعادة فك وتركيب هذه الأسقف وتلف جزء كبير منها بسبب عدم كفاءة عمال المدعى عليها وهو ما تم إبلاغ المدعى عليها به بموجب الراسلات الرسمية مما أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال والتأخير في تسليم المشروع. وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٨

أخطرت المدعى عليها المدعى بإمكانية إنهاء الأعمال المسندة إليها في خلال ١٢ أسبوع وضمنت خطابها بخطبة سداد معينة وأضافت مبلغ ١٥٠،٦ وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدت خلاله المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها في غضون ٤٤ يوم التشغيل والاختبار ، وبالرغم من توقيف المدعى عليها عن العمل نهائياً إلا أنها استمرت في إرسال العديد من المخاطبات للمدعى والمطالبة بمبالغ إضافية غير متفق عليها وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلاً من المدعى وفق الثابت

بخطابها المؤرخ ٢٠٢٣/٩/٦ المرفق كمستند رقم (٤) مع تحميل المدعى عليها مسئولية كافة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة إخلالها بشروط التعاقد. ٣٨٪ فقط من إجمالي الأعمال المسندة للمدعى عليها الأمر الذي يعرض المدعية لتطبيق غرامات تأخير من قبل المالك والتي تصل قيمتها إلى ٢١٨٩٠٠٠ درهم . ١. ونتيجة انسحاب المدعى عليها من المشروع وتوقفها عن العمل دون مبرر أصاب المدعية الأضرار التالية: (أ) متابعة المدعية من قبل جهازها الهندسي الأعمالي الفني والهندسية للأعمال المتبقية من الأعمال المسندة للمدعى عليها بعد انسحابها من العمل وتم حساب قيمة هذه التكالفة بنسبة 5% من قيمة الأعمال المتبقية (ب) استمرار المدعية بالإنفاق الشهري على موقع العمل من سداد فواتير الكهرباء والماء والتأمين على المشروع وكفالات بنكية وصيانة . (ت) ستضطر المدعية إلى تنفيذ أعمال الصيانات عن الأعمال المسندة للمدعى عليها بعد انسحابها من المشروع وتم تقدير تكلفة أعمال الصيانة بنسبة ٥٥٪ من قيمة الأعمال. ١١ وفيما يلى نوضح قيمة المبالغ التي تم سدادها سواء للمدعى عليها مباشرة أو نيابة عنها المبالغ المسددة مباشرة للمدعى عليها: ٩٥٢,٦٦٦، قيمة مواد تم سدادها من المدعية بعد انسحاب المدعى عليها : ١١,١٠٥ درهم.