

تم إرسال خطة تنفيذ معدلة بتاريخ 26/6/2024 بدون إرفاق الرسومات الهندسية الداعمة لخطوات التنفيذ أو جدول زمني و تم مخاطبة المقاول يوم السبت الموافق 29/6/2024 بإرسال خطوات التنفيذ مدعمة بالرسومات الهندسية و موضح بها تسلسل أماكن التكسير طبقاً لأرقام الأعمدة و الكمرات المذكورة بخطوات التنفيذ المعدلة و كذلك تعديل الجدول الزمني ليتماشى مع خطوات التنفيذ و الإلتزام بالمدة الزمنية لتنفيذ الأعمال و إرساله بحد أقصى يوم السبت الموافق 29/6/2024 و تم عمل إشعار تذكير بتاريخ 30/6/2024 و مخاطبة المفوض بتاريخ 2/7/2024 و تم الرد من قبل المفوض أنه جاري العمل علي مل تم طلبه و سيتم تسليمه و لم يتم الرد من قبله حتي 8/7/2024 و من ثم تم عمل إشعار تذكير بتاريخ 2/7/2024 و لم يتم الرد. تم إرسال بريد إلكتروني بتاريخ 28/7/2024 للشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية يوضح موقف تنفيذ الأعمال علي الطبيعة و مقارنته مع مخطط تنفيذ الأعمال و الجدول الزمني المرسل من قبل المقاول مدعوما بالرسومات الهندسية. تم إرسال بريد إلكتروني بتاريخ 3/8/2024 يطلب البدء في تكسير القواعد بالجزء الذي تم هدمه من المبني و كذلك البدء في تحميل الخرقة و أن الأعمال متوقفة في هذا اليوم و اليوم التالي بتاريخ 4/8/2024. تم الرد علي المقاول بتاريخ 4/8/2024 برفض هدم القواعد للجزء الذي تم هدمه و أن هدم القواعد سوف يتم بعد هدم المنشأ بإستخدام الحفارات بدا من الدور الرابع و هو ما لم يتم تحقيقه في الموقع حتي تاريخه. يوم الخميس الموافق 1/8/2024 تم طلب المفوض من قبل المقاول دخول مهندس إستشاري لمعاينة المبني و الوضع الحالي للأعمال و لم يحضر الإستشاري في الموعد المتفق عليه و تم توقف الأعمال يوم السبت الموافق 3/8/2024 حتي يوم الأربعاء الموافق 7/8/2024 (يوم الإثنين الموافق 5/8/2024 تم إرسال التقرير الهندسي للإستشاري المفوض من قبل المقاول. تم عقد إجتماع في نفس اليوم بحضور المهندس الإستشاري، و الإدارة المشرفة علي الأعمال لمراجعة التقرير و خطة الهدم المقدميين من قبل المقاول و طلب توضيح بعض الملاحظات و تم عقد إجتماع آخر في اليوم التالي بتاريخ 6/8/2024). تم عمل تصريح رقم 3407 بتاريخ 8/8/2024 لهدم مبني ملحق لمبني إسطوانات لبن الجير تم عمل تصريح رقم 3420 بتاريخ 8/8/2024 لهدم مبني إسطوانات لبن الجير بإرتفاع 23.