

وافقت بلدية أبوظبي على مستندات العطاء وأصدرت تعليمات إلى ديوي بتقديمها إلى مساندة بعد الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة بالمناظر الطبيعية والري. صدر الملحق رقم 1 لاتفاقية الاستشارات لتحديد تغيير صاحب العمل من بلدية أبوظبي إلى مساندة، مع نقل جميع التزامات وحقوق بلدية أبوظبي المذكورة في الاتفاقية والملحق إلى مساندة اعتباراً من 4 مايو 2017. 3. تجدر الإشارة إلى أن فترة مرحلة التصميم الأصلية المحددة في الشروط المرجعية كانت ستة أشهر (182 يوماً)، وتم تمديد مدة مرحلة التصميم بشكل كبير إلى حوالي 52 شهراً بسبب التأخير من قبل صاحب العمل/أصحاب المصلحة الآخرين دون أي تعويض لخدمات ديوي. والتي تم تقديمها بموجب البندين 4 و5 من اتفاقية خدمات الاستشارات. موافقة الرسومات المنقحة – NOC في (الملحق 1 – المرفق رقم 5). طلب تجديد شهادة عدم ممانعة التصميم في (الملحق 1 – المرفق رقم 6). طلب تجديد التصميم – IDAS – في (الملحق 1 – المرفق رقم 7). – الطلب المنقح (627-136327 R2 في (الملحق 1 – المرفق رقم 8). – موافقة IDAS على هندسة الطريق في (الملحق 1 – المرفق رقم 9). – تقرير ENOC (تقرير شهادة عدم ممانعة مشترك) 05232019 في (الملحق 1 – المرفق رقم 10). – سجل موافقة TPD-IDAS في (الملحق 1 – المرفق رقم 11). قدمت شركة ديوي مطالبة بالدفع بسبب تعديلات الرسومات بسبب إعادة الموافقة على التصميم. ردت شركة مساندة على شركة ديوي وطلبت تقديم NPC/AVV من خلال Oracle من أجل مراجعة التقديم من قبل الإدارات المعنية وإخطارها بشأن العناصر المفقودة التي يجب إرفاقها ضمن إعادة تقديم ديوي. أعادت شركة ديوي تقديم مطالبة بالدفع مع مراعاة تعليقات شركة مساندة. 9. لم تتلق شركة ديوي أي رد من شركة مساندة بشأن الدفعة المطالب بها أعلاه.