

وافقت بلدية أبوظبي على مستندات العطاء وأصدرت تعليمات إلى ديوي بتقديمها إلى مساندة بعد الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة بالمناظر الطبيعية والري. صدر الملحق رقم 1 لاتفاقية الاستشارات لتحديد تغيير صاحب العمل من بلدية أبوظبي إلى مساندة، مع نقل جميع التزامات وحقوق بلدية أبوظبي المذكورة في الاتفاقية والملحق إلى مساندة اعتباراً من 4 مايو 2017.3. تجدر الإشارة إلى أن فترة مرحلة التصميم الأصلية المحددة في الشروط المرجعية كانت ستة أشهر (182 يوماً)، وتم تمديد مدة مرحلة التصميم بشكل كبير إلى حوالي 52 شهراً بسبب التأخير من قبل صاحب العمل/أصحاب المصلحة الآخرين دون أي - تعويض لخدمات ديوي. والتي تم تقديمها بموجب البندين 4 و5 من اتفاقية خدمات الاستشارات. موافقة الرسومات المنقحة في (الملحق 1 - المرفق رقم 5). طلب تجديد شهادة عدم ممانعة التصميم في (الملحق 1 - المرفق رقم 6). طلب تجديد NOC في (الملحق 1 - المرفق رقم 8). - R2 في (الملحق 1 - المرفق رقم 7). - الطلب المنقح (IDAS- 136327-627) - التصميم تقرير شهادة عدم ممانعة مشترك)) ENOC على هندسة الطريق في (الملحق 1 - المرفق رقم 9). - تقرير IDAS موافقة في (الملحق 1 - المرفق رقم 11). قدمت شركة ديوي TPD-IDAS 05232019 في (الملحق 1 - المرفق رقم 10). - سجل موافقة مطالبة بالدفع بسبب تعديلات الرسومات بسبب إعادة الموافقة على التصميم. ردت شركة مساندة على شركة ديوي وطلبت تقديم من أجل مراجعة التقديم من قبل الإدارات المعينة وإخطارها بشأن العناصر المفقودة التي يجب Oracle من خلال NPC/AVV إرفاقها ضمن إعادة تقديم ديوي. أعادت شركة ديوي تقديم مطالبة بالدفع مع مراعاة تعليقات شركة مساندة. 9. لم تتلق شركة ديوي أي رد من شركة مساندة بشأن الدفعة المطالب بها أعلاه.