

إجراءات نزع الملكية لمشروع نظام نقل المياه الحلقي الجنوبي لمدينة الرياض. أولا: اعتماد وتحرير مسار الخط مخاطبة -- واعتماد تحرير مسار الخط مخاطبة الجهات للإعلان عن بدء نزع ملكية المسار ارسال خطاب التبليغ والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة النقل والأمانة و الهيئة الملكية للرياض. عمل حصر مبدئي واستكشاف ميداني لكامل المسار بنسبة 100% من قبل فريق عمل الإدارة . الرفع للجهات ذات العلاقة بترشيح المندوب واكتمال الأعضاء . - اعتماد مخطط المشروع . إيقاف التصرف في العقارات الواقعة على مسار المشروع (مخاطبة الوكالة للتحويل الرقمي) . مخاطبة وكالة الأمانة للتخطيط الحضري لمعالجة النسب التنظيمية للقطع الكبيرة اكتمال نماذج الحصر بالمرحلة الأولى (30 كلم) وجاري توقيعها . البدء في اجراء عمل التقديرات للمرحلة الأولى استلام ودراسة وثائق الملكية المقدمة من ملاك الأراضي المتعارضة مع مسار المشروع . الرفع للجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة . ثانيا: الموقع 1 (مملوك ل - أرض فضاء) بوابة استلام التنظيم أهم إنجازات الفترة السابقة: التفاوض مع ملاك العقارات المجاورة إما بنزع الملكية كاملة أو إزاحة الموقع بما يتناسب مع المصلحة العامة. ارسال خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية معالجة تصميم الخزان وجاري تفادي تكاليف اضافيه التنسيق مع الأمانة وشركة نقل وتقنيات المياه ووكالة الأراضي في الوزارة للبحث عن موقع بديل حسب المتاح . أهم إنجازات الفترة السابقة: الإفادة بوجود أملاك للأميرة منيرة بنت سعود الكبير رابعا: الموقع 3 (مملوك ل - أرض فضاء) بوابه استلام عريض: ارسال خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية . المخطط له الفترة لقادمة: التنسيق في معالجة النسب التنظيمية للمواقع الكبيرة خامسا: الموقع 4 (مستخدمه للشركة المياه الوطنية) بوابة استلام الفواز مستخدمه لشركة المياه الوطنية . المخطط له الفترة لقادمة: أهم إنجازات الفترة السابقة: التأكد من ملكية الموقع . ارسال خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لإيجاد بدائل مواقع مجاورة لتخصيصها للموقع الأول تفاديا للنزع المخطط له الفترة لقادمة: التنسيق في معالجة النسب التنظيمية للمواقع الكبيرة التنسيق مع الأمانة وشركة نقل وتقنيات المياه ووكالة الأراضي في الوزارة للبحث عن موقع بديل حسب المتاح . سابعا: تقاطع الخط مع وزارة الدفاع أهم إنجازات الفترة السابقة: تنسيق اجتماع مع الوزارة بحضور القيادات من الطرفين .