

واجه الفريق تحدياً في تغطية كامل المنطقة بعدد محدود من المتطوعين. تم إعداد خطة عمل واضحة لتوزيع المهام وتنظيم أدوار المشاركين، مما مكّن الفريق من إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة وتحقيق نتائج متميزة. 2- الظروف الجوية المتقلبة كان من المخطط تنفيذ المبادرة خلال أربعة أيام، إلا أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأخير بعض الأعمال. ضاعف الفريق جهوده من خلال تقسيم العمل إلى فترتين صباحية ومساءلية لضمان استمرارية التنفيذ وتسريع الإنجاز. كما ساهم التفاعل الكبير من أبناء المجتمع المحلي وإقبالهم التلقائي على المشاركة في تجاوز هذا التحدي وتحقيق أهداف المبادرة ضمن الوقت المحدد. بسبب محدودية الميزانية المخصصة للمبادرة، واجه الفريق صعوبة في تأمين تكاليف السقاية المستدامة حيث كانت المساحة المزروعة تتطلب مياه سقاية أكبر من المخطط له في الميزانية، وعدد مرات سقاية أكثر، وبعض المستلزمات التشغيلية وزيادة عدد الفريق. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم التعاون مع الدفاع المدني الذي استجاب مشكوراً وقدم دعماً مهماً تمثل في المساعدة على سقاية الأزهار والتنسيق المستمر مع الفريق، وتقديم بعض الأدوات والمستلزمات التشغيلية الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في نجاح المبادرة.