

الأوامر التغييرية المحتملة، وعددها 39 أمراً بقيمة تقديرية 7.05 مليون ريال عماني، ما زالت قيد المراجعة من قبل الاستشاري ضمن الإجراءات التعاقدية. تشمل هذه الأوامر أعمالاً إضافية وتعديلات تصميمية ومتطلبات رسمية، إضافة إلى تسويات (AEB) مالية وزمنية مرتبطة بظروف الموقع وتمديد فترة التنفيذ. تتم مراجعة هذه الأوامر فنياً ومالياً قبل رفعها للاعتماد النهائي، ويُتوقع أن تنخفض القيمة النهائية بوجود بنود مرفوضة أو قابلة للموازنة. كانت هذه التغييرات حتمية لضمان استمرارية تنفيذ المشروع وتفادي مطالبات تمديد الوقت، ولا يُتوقع ظهور تغييرات جوهرية إضافية، مما يعكس استقرار نطاق المشروع.